



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Obec Háj ve Slezsku

Se sídlem: Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku
Zastoupen: Karlem Palovským, starostou
IČ: 00300021
DIČ: CZ00300021
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 1846287329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Karel Palovský, starosta, tel. 553 773 322.

(dále jen „objednatel“)

2. VS – Invest a.s.

Se sídlem: Rudná 1117/30, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupena: Bc. Petrem Měsícem, předsedou představenstva
IČ: 25360078
DIČ: CZ25360078
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1806962/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1482

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Daniel Rimel, výrobní ředitel, tel. 604 210 640.

(dále jen „zhotovitel“).

(společně pak jen smluvní strany)

Výše označené smluvní strany uzavřely dne 22.02.2016 Smlouvu o dílo na provedení stavby „**Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku**“, dne 08.04.2016 uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo a dne 18.04.2016 uzavřely Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se pak smluvní strany dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

Článek I. Předmět a důvod změny

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. XVII., bodu 3. vzájemně uzavřené smlouvy, dohodly na její změně, která byla vyvolána především vznikem odůvodněných více/méněprací při realizaci investičního záměru s názvem „**Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku**“ a návazně související nemožností realizace vzniklých víceprací v původně dohodnutém termínu zhotovení díla. Tento termín zhotovení díla nebylo možno dodržet s ohledem na rozsah víceprací a nutnost dodržení technologických postupů jejich realizace.

2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo sjednávají změnu Článku IV. Doba a místo plnění, takto:


a) **Článek IV. Doba a místo plnění, bod 1., který nově zní:**

- 1a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně odsouhlasených více/méněprací řešených v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ve lhůtě **nejpozději do 205 pracovních dnů** ode dne zahájení plnění zakázky a nejpozději poslední den této lhůty dokončené dílo předat objednateli.
- 1b) V případě nedodržení dílčího termínu plnění 26.09.2016 k dokončení objektu „C“ zhotovitelem bez vad a nedodělků bránících užívání díla včetně vytápění, výtahů, elektroinstalací, VZT a zdravotnických instalací s doložením kompletní dokladové části včetně souhlasných stanovisek orgánů státní zprávy k vydání kolaudačního souhlasu a provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu se zhotovitel zavazuje ke smluvní pokutě ve výši 50.000,- Kč.

**Článek II.
Závěrečná ujednání**


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 22.02.2016, Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 08.04.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 18.04.2016 nedotčena tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením 34. zasedání Rady obce Háj ve Slezsku konaném dne 02.05.2016 pod bodem 853 / 34.

V Háji ve Slezsku dne: 1.7.2016


za objednatele
Karel Palovský,
starosta



V Ostravě dne: 1.7.2016



za zhotovitele
Bc. Petr Měsíc,
předseda představenstva

Přílohy: Aktualizovaný harmonogram plnění díla