



DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Obec Háj ve Slezsku

Se sídlem: Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku
Zastoupen: Karlem Palovským, starostou
IČ: 00300021
DIČ: CZ00300021
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 1846287329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Karel Palovský, starosta, tel. 553 773 322.

(dále jen „objednatel“)

2. VS – Invest a.s.

Se sídlem: Rudná 1117/30, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupena: Ing. Petrem Měsícem, předsedou představenstva
IČ: 25360078
DIČ: CZ25360078
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1806962/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1482

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Daniel Rimel, výrobní ředitel, tel. 604 210 640.

(dále jen „zhotovitel“).

(společně pak jen smluvní strany)

Výše označené smluvní strany uzavřely dne 22.02.2016 Smlouvu o dílo na provedení stavby „**Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku**“, dne 08.04.2016 uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, dne 18.04.2016 uzavřely Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, dne 01.07.2016 uzavřely Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo a dne 01.08.2016 uzavřely Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo.

Článek I. Předmět a důvod změny

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. XVII., bodu 3. vzájemně uzavřené smlouvy, dohodly na její změně, která byla vyvolána především vznikem odůvodněných více/méněprací při realizaci investičního záměru s názvem „**Přístavba a stavební úpravy objektů Domova pro seniory Ludmila, Háj ve Slezsku**“ a návazně související nemožnosti realizace vzniklých víceprací v původně

dohodnutém termínu zhotovení díla. Tento termín zhotovení díla nebylo možno dodržet s ohledem na rozsah víceprací a nutnost dodržení technologických postupů jejich realizace.

2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 5 Smlouvy o dílo sjednávají změnu Článku IV. Doba a místo plnění, takto:


a) **Článek IV. Doba a místo plnění, bod 1., který nově zní:**


1b) V případě nedodržení **dílčího termínu plnění 25.10.2016** k dokončení objektu „C“ zhotovitelem bez vad a nedodělků bránících užívání díla včetně vytápění, výtahů, elektroinstalací, VZT a zdravotnických instalací s doložením kompletní dokladové části vč. souhlasných stanovisek orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu a provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu se zhotovitel zavazuje **k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč.**

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 22.02.2016, Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 08.04.2016, Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 18.04.2016, Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 01.07.2016 a Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 01.08.2016 nedotčena tímto Dodatkem č. 5 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením 45. zasedání Rady obce Háj ve Slezsku konaném dne 26.09.2016 pod bodem 1075/45.

V Háji ve Slezsku dne: **11.10.2016**


za objednatele
Karel Palovský,
starosta



V Ostravě dne: **11.10.2016**



za zhotovitele
Ing. Petr Měsíc,
předseda představenstva



Přílohy: Aktualizovaný harmonogram plnění díla

Popis	
1	údržba SČO
2	Čist C
3	údržba parku
4	údržba záhonů
5	údržba zeleně
6	údržba zeleně 2NP
7	údržba zeleně 3NP
8	údržba zeleně 1NP
9	údržba zeleně 4NP
10	údržba zeleně 5NP
11	údržba zeleně 6NP
12	údržba zeleně 7NP
13	údržba zeleně 8NP
14	údržba zeleně 9NP
15	údržba zeleně 10NP
16	údržba zeleně 11NP
17	údržba zeleně 12NP
18	údržba zeleně 13NP
19	údržba zeleně 14NP
20	údržba zeleně 15NP
21	údržba zeleně 16NP
22	údržba zeleně 17NP
23	údržba zeleně 18NP
24	údržba zeleně 19NP
25	údržba zeleně 20NP
26	údržba zeleně 21NP
27	údržba zeleně 22NP
28	údržba zeleně 23NP
29	údržba zeleně 24NP
30	údržba zeleně 25NP
31	údržba zeleně 26NP
32	údržba zeleně 27NP
33	údržba zeleně 28NP
34	údržba zeleně 29NP
35	údržba zeleně 30NP
36	údržba zeleně 31NP
37	údržba zeleně 32NP
38	údržba zeleně 33NP
39	údržba zeleně 34NP
40	údržba zeleně 35NP
41	údržba zeleně 36NP
42	údržba zeleně 37NP
43	údržba zeleně 38NP
44	údržba zeleně 39NP
45	údržba zeleně 40NP
46	údržba zeleně 41NP
47	údržba zeleně 42NP
48	údržba zeleně 43NP
49	údržba zeleně 44NP
50	údržba zeleně 45NP

22.2.2018 - 31.5.2018
71 prac. dnů



[Handwritten signature]

